

ROZSAH VÝSTAVBY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE V OBCI

1. Plánovaný rozsah kanalizácie podľa PD :

I. Etapa - obec :

- Vetva „A“	- 1538 bm	- Vetva „J“	- 231 bm
- Vetva „B“	- 652 bm	- Vetva „K“	- 130 bm
- Vetva „C“	- 188 bm	- Vetva „L“	- 162 bm
- Vetva „D“	- 758 bm	- Vetva „M“	- 259 bm
- Vetva „E“	- 138 bm	- Vetva „N“	- 187 bm
- Vetva „F“	- 175 bm	- Vetva „O“	- 132 bm
- Vetva „G“	- 132 bm	- Vetva „P“	- 50 bm
- Vetva „H“	- 183 bm	- Vetva „R“	- 148 bm
- Vetva „I“	- 181 bm	- Vetva „S“	- 90 bm

- Vetvy - „A – S“	s p o l u :	- 5 334 bm
- Prepad z ČOV do rieky :		- 300 bm
- Ulica S. Rosemberga	s p o l u :	- 560 bm

I. Etapa - obec - c e l k o m : - 6 194 bm

II. Etapa - osada :

- Vetva - „ X “	- privádzač osada - ČOV	- 655 bm
- Vetva - „ Y (D) “	- 1. ulica v osade	- 308 bm
- Vetva - „ Z (E) “	- 2. ulica v osade	- 272 bm

II. Etapa - osada - c e l k o m : - 1 235 bm

Kanalizácia I. + II. etapa s p o l u : - 7 429 bm

REKAPITULÁCIA

VÝSTAVBY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE V OBCI

Kanalizácia – ukončené úseky :

1. Stav k mesiacu 10/2005 :

I. etapa - obec :

- Vetva - „A“ - 332 bm
- Vetva - „B“ - 618 - celá
- Vetva - „C“ - 140
- Vetva - „K“ - 130 - celá
- Prepoj z ČOV na obec cez náhon: - 60 bm
- Prepad z ČOV do rieky : - 300 bm
- Ulica S. Rosemberga – celá - 560 bm

I. etapa - obec - ukočený rozsah kanalizácie : - 2 140 bm

II. etapa - osada :

- Vetva - „X“ - privádzač osada - ČOV - 655 bm
- Vetva - „Y (D)“ - 1. ulica v osade - 308 bm
- Vetva - „Z (E)“ - 2. ulica v osade - 272 bm

II. Etapa - osada - ukončený je celý jej rozsah: - 1 235 bm

Ukončená kanalizácia I. + II. etapa spolu : - 3 375 bm

Potreba výstavby kanalizácie I.etapy spolu : - 4 055 bm
--

Kanalizácia – pokračovanie výstavby :

I. etapa - obec :

1. Stav v mesiaci 11/2005 :

- ukočený rozsah kanalizácie v 11/2005 : - 447 bm

447 bm priamo v obci ul.Farská – skoro celá, ul.Železničná – časť,

- Vetva „A“ - 47 bm
- Vetva „D“ - 140 bm
- Vetva „M“ - 260 bm

2. Stav v mesiaci 11/2006 :

- ukočený rozsah kanalizácie v 11/2006 : - 632,5 bm

v obci ul.Mlynská - celá, ul.Riečna - celá, ul. Tatranská – časť, ul. Farská – dokončenie

- vetva „A“ - 584 bm Š14 – Š31, spolu 17 ks RŠ
- vetva „M“ - 48,5 bm

3. Stav v mesiaci 11/2008 :

- ukočený rozsah kanalizácie v 11/2008 : - 982,0 bm, 22 ks RŠ

ul. Tatranská – celá, ul. Školská – celá, ul. Lomnická – časť, ul. Cintorínska – časť,

- vetva „A“ - 546,7 bm Š31 – Š46 , spolu 12 ks RŠ
- vetva „F“ - 230,1 bm Š31 – Š106, spolu 5 ks RŠ
- vetva „G“ - 96,3 bm Š31 – Š107, spolu 2 ks RŠ
- vetva „I“ - 66,0 bm Š40 – Š118, spolu 3 ks RŠ
- vetva „P“ - 42,9 bm Š149 - kónus

3. Stav v mesiaci 12/2009 :

- ukočený rozsah kanalizácie v 12/2009 : - 40,0 bm, 1 ks RŠ

ul Tatranská – časť pri RD Koč - Kolár - Dravecký

- vetva „G“ - 40,0 bm Š31 – Š108 , spolu 1 ks RŠ

ROZSAH VÝSTAVBY stav k 12/2010

Ukončená kanalizácia I. + II. etapa s p o l u : - 5 476,5 bm

Potreba výstavby kanalizácie I.etapy s p o l u : - 1 952,5 bm
--